

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	145,420,000	114,157,482	0	114,157,482	78.50	-31,262,518	-21.50		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	16,485,000	8,559,178	0	8,559,178	51.92	-7,925,822	-48.08	一、校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程已：完成部分驗收，未完工程俟配合招商區工程進度於10月12日復工。 二、城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：按計畫及契約進度執行。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	16,485,000	0	0	0	0.00	-16,485,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	8,559,178	0	8,559,178		8,559,178			
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	56,147,000	44,993,692	0	44,993,692	80.14	-11,153,308	-19.86	一、活動中心新建工程計畫：按計畫及契約進度執行。 二、園藝舊館生機教習大樓遷建計畫：為提升工程品質，本案擬採最有利標決標方式辦理，衍生相關行政作業時間。 三、園藝系溫室遷建計畫：已完成設計及成果審查，惟為爭取農委會補助，擬配合調整修正預算書架構，延緩至110年辦理工程發包作業。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	56,147,000	394,836	0	394,836	0.70	-55,752,164	-99.30	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	44,598,856	0	44,598,856		44,598,856			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	54,128,000	45,295,832	0	45,295,832	83.68	-8,832,168	-16.32	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	54,128,000	43,216,472	0	43,216,472	79.84	-10,911,528	-20.16	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,079,360	0	2,079,360		2,079,360			
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	2,855,000	2,108,333	0	2,108,333	73.85	-746,667	-26.15	需配合校園監視 器使用狀況汰換 ，目前規劃配合 農權路機車停車 場增設監視系統 。	依需求確認後辦 理採購執行。
交通及運輸設 備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	2,855,000	2,108,333	0	2,108,333	73.85	-746,667	-26.15	如上項說明	如上項說明
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	15,805,000	13,200,447	0	13,200,447	83.52	-2,604,553	-16.48	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	15,805,000	10,282,736	0	10,282,736	65.06	-5,522,264	-34.94	如上項說明	如上項說明
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,917,711	0	2,917,711		2,917,711			
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	145,420,000	114,157,482	0	114,157,482	78.50	-31,262,518	-21.50		
不動產、廠房及 設備	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	145,420,000	114,157,482	0	114,157,482	78.50	-31,262,518	-21.50		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	16,485,000	8,559,178	0	8,559,178	51.92	-7,925,822	-48.08		
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	56,147,000	44,993,692	0	44,993,692	80.14	-11,153,308	-19.86		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	54,128,000	45,295,832	0	45,295,832	83.68	-8,832,168	-16.32		
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	2,855,000	2,108,333	0	2,108,333	73.85	-746,667	-26.15		
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	15,805,000	13,200,447	0	13,200,447	83.52	-2,604,553	-16.48		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	145,420,000	114,157,482	0	114,157,482	78.50	-31,262,518	-21.50		

保存年限:10年