

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	215,655,000	132,089,641	0	132,089,641	61.25	-83,565,359	-38.75		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	22,185,000	8,872,399	0	8,872,399	39.99	-13,312,601	-60.01	一、城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：按計畫及契約進度執行。 二、校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程已：完成部分驗收，未完工程配合招商區工程進度於10月12日復工。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	22,185,000	0	0	0	0.00	-22,185,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	8,872,399	0	8,872,399		8,872,399			
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	107,947,000	50,836,596	0	50,836,596	47.09	-57,110,404	-52.91	一、活動中心新建工程計畫：按計畫及契約進度執行。 二、園藝舊館生機教習大樓遷建計畫：為提升工程品質，本案擬採最有利標決標方式辦理，衍生相關行政作業時間。 三、園藝系溫室遷建計畫：已完成設計及成果審查，惟為爭取農委會補助，擬配合調整修正預算書，須延緩至110年辦理工程發包作業。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	107,947,000	1,058,488	0	1,058,488	0.98	-106,888,512	-99.02	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	49,778,108	0	49,778,108		49,778,108			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	64,772,000	55,127,656	0	55,127,656	85.11	-9,644,344	-14.89	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	64,772,000	53,048,296	0	53,048,296	81.90	-11,723,704	-18.10	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,079,360	0	2,079,360		2,079,360			
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	3,024,000	2,687,883	0	2,687,883	88.89	-336,117	-11.11	需配合校園監視 器使用狀況汰換 ，目前規劃配合 農權路機車停車 場增設監視系統 。	依需求確認後辦 理採購執行。
交通及運輸設 備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	3,024,000	2,687,883	0	2,687,883	88.89	-336,117	-11.11	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	17,727,000	14,565,107	0	14,565,107	82.16	-3,161,893	-17.84	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	17,727,000	11,647,396	0	11,647,396	65.70	-6,079,604	-34.30	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,917,711	0	2,917,711		2,917,711			
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	215,655,000	132,089,641	0	132,089,641	61.25	-83,565,359	-38.75		
不動產、廠房及 設備	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	215,655,000	132,089,641	0	132,089,641	61.25	-83,565,359	-38.75		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	22,185,000	8,872,399	0	8,872,399	39.99	-13,312,601	-60.01		
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	107,947,000	50,836,596	0	50,836,596	47.09	-57,110,404	-52.91		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	64,772,000	55,127,656	0	55,127,656	85.11	-9,644,344	-14.89		
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	3,024,000	2,687,883	0	2,687,883	88.89	-336,117	-11.11		
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	17,727,000	14,565,107	0	14,565,107	82.16	-3,161,893	-17.84		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	215,655,000	132,089,641	0	132,089,641	61.25	-83,565,359	-38.75		

保存年限:10年