

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	128,448,000	117,470,288	0	117,470,288	91.45	-10,977,712	-8.55		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	35,583,000	45,027,814	0	45,027,814	126.54	9,444,814	26.54	無。	無。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	35,583,000	158,229	0	158,229	0.44	-35,424,771	-99.56	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	44,869,585	0	44,869,585		44,869,585			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	39,817,000	29,431,911	0	29,431,911	73.92	-10,385,089	-26.08	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：按計畫及契 約進度執行。 2.園藝系溫室遷 建計畫：部分經 費尚未獲農委會 核定，影響招決 標時程。	積極趕趕施工， 並按契約計價付 款。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	39,817,000	521,760	0	521,760	1.31	-39,295,240	-98.69	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	28,910,151	0	28,910,151		28,910,151			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	41,782,000	32,579,188	0	32,579,188	77.97	-9,202,812	-22.03	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	41,782,000	30,573,221	0	30,573,221	73.17	-11,208,779	-26.83	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,005,967	0	2,005,967		2,005,967			
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,673,000	1,712,601	0	1,712,601	102.37	39,601	2.37	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
交通及運輸設 備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,673,000	1,712,601	0	1,712,601	102.37	39,601	2.37	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	9,593,000	8,718,774	0	8,718,774	90.89	-874,226	-9.11	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	9,593,000	5,765,170	0	5,765,170	60.10	-3,827,830	-39.90	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,953,604	0	2,953,604		2,953,604			
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	128,448,000	117,470,288	0	117,470,288	91.45	-10,977,712	-8.55		
不動產、廠房及	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	128,448,000	117,470,288	0	117,470,288	91.45	-10,977,712	-8.55		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											-10,977,712			
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	35,583,000	45,027,814	0	45,027,814	126.54	9,444,814	26.54		
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	39,817,000	29,431,911	0	29,431,911	73.92	-10,385,089	-26.08		
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	41,782,000	32,579,188	0	32,579,188	77.97	-9,202,812	-22.03		
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,673,000	1,712,601	0	1,712,601	102.37	39,601	2.37		
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	9,593,000	8,718,774	0	8,718,774	90.89	-874,226	-9.11		
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	128,448,000	117,470,288	0	117,470,288	91.45	-10,977,712	-8.55		

保存年限:10年