

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	152,112,000	148,933,882	0	148,933,882	97.91	-3,178,118	-2.09		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	37,069,000	54,118,871	0	54,118,871	145.99	17,049,871	45.99	教橋大樓廣場及 校區環境改善工 程、圖資館前廣 場與資源回收場 環境改善及外工 班遷建工程：支 付估驗款，請款 進度略有超前。	積極趕趕施工， 並按契約計價付 款。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	37,069,000	158,229	0	158,229	0.43	-36,910,771	-99.57	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	53,960,642	0	53,960,642		53,960,642			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	48,817,000	33,507,737	0	33,507,737	68.64	-15,309,263	-31.36	1.食品创客暨實 習場域整建計畫 ：第一次開標流 標，檢討原計畫 概算經費偏低， 又逢營建物價成 本飆漲，修正設 計成果，影響後 續工程招標作業 。 2.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：按計畫及契 約進度執行。	積極辦理招標作 業並趕趕施工， 並按契約計價付 款。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	48,817,000	521,760	0	521,760	1.07	-48,295,240	-98.93	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	32,985,977	0	32,985,977		32,985,977			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	52,695,000	46,919,471	0	46,919,471	89.04	-5,775,529	-10.96	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	52,695,000	44,913,504	0	44,913,504	85.23	-7,781,496	-14.77	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,005,967	0	2,005,967		2,005,967			
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,868,000	4,034,851	0	4,034,851	216.00	2,166,851	116.00	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
交通及運輸設 備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,868,000	4,034,851	0	4,034,851	216.00	2,166,851	116.00	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	11,663,000	10,352,952	0	10,352,952	88.77	-1,310,048	-11.23	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	11,663,000	7,399,348	0	7,399,348	63.44	-4,263,652	-36.56	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,953,604	0	2,953,604		2,953,604			
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	152,112,000	148,933,882	0	148,933,882	97.91	-3,178,118	-2.09		
不動產、廠房及設備	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	152,112,000	148,933,882	0	148,933,882	97.91	-3,178,118	-2.09		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	37,069,000	54,118,871	0	54,118,871	145.99	17,049,871	45.99		
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	48,817,000	33,507,737	0	33,507,737	68.64	-15,309,263	-31.36		
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	52,695,000	46,919,471	0	46,919,471	89.04	-5,775,529	-10.96		
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	1,868,000	4,034,851	0	4,034,851	216.00	2,166,851	116.00		
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	11,663,000	10,352,952	0	10,352,952	88.77	-1,310,048	-11.23		
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	152,112,000	148,933,882	0	148,933,882	97.91	-3,178,118	-2.09		

保存年限:10年