

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	299,903,207	242,652,878	0	242,652,878	80.91	-57,250,329	-19.09		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	35,000,000	76,269,375	76,269,375	68,990,914	0	68,990,914	90.46	-7,278,461	-9.54	無。	無。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	35,000,000	76,269,375	76,269,375	169,391	0	169,391	0.22	-76,099,984	-99.78	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	68,821,523	0	68,821,523		68,821,523			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	-51,000,000	105,290,061	105,290,061	66,786,213	0	66,786,213	63.43	-38,503,848	-36.57	食品创客暨實習場域整建計畫：原計畫概算經費偏低，又逢營建物價成本飆漲，影響工程招標作業。	積極辦理招標作業，發包後協調廠商積極趕工進，並按契約計價付款。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	-51,000,000	105,290,061	105,290,061	703,560	0	703,560	0.67	-104,586,501	-99.33	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	66,082,653	0	66,082,653		66,082,653			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	-900,000	82,548,577	82,548,577	74,361,393	0	74,361,393	90.08	-8,187,184	-9.92	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	-900,000	82,548,577	82,548,577	72,355,426	0	72,355,426	87.65	-10,193,151	-12.35	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,005,967	0	2,005,967		2,005,967			
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	14,900,000	17,149,194	17,149,194	15,477,825	0	15,477,825	90.25	-1,671,369	-9.75	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	14,900,000	17,149,194	17,149,194	8,862,595	0	8,862,595	51.68	-8,286,599	-48.32	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	6,615,230	0	6,615,230		6,615,230			
什項設備	0	16,646,000	0	2,000,000	18,646,000	18,646,000	17,036,533	0	17,036,533	91.37	-1,609,467	-8.63	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	16,646,000	0	2,000,000	18,646,000	18,646,000	14,082,929	0	14,082,929	75.53	-4,563,071	-24.47	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,953,604	0	2,953,604		2,953,604			
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	299,903,207	242,652,878	0	242,652,878	80.91	-57,250,329	-19.09		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	299,903,207	242,652,878	0	242,652,878	80.91	-57,250,329	-19.09		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	35,000,000	76,269,375	76,269,375	68,990,914	0	68,990,914	90.46	-7,278,461	-9.54		
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	-51,000,000	105,290,061	105,290,061	66,786,213	0	66,786,213	63.43	-38,503,848	-36.57		
機械及設備	701,577	82,747,000	0	-900,000	82,548,577	82,548,577	74,361,393	0	74,361,393	90.08	-8,187,184	-9.92		
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	14,900,000	17,149,194	17,149,194	15,477,825	0	15,477,825	90.25	-1,671,369	-9.75		
什項設備	0	16,646,000	0	2,000,000	18,646,000	18,646,000	17,036,533	0	17,036,533	91.37	-1,609,467	-8.63		
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	299,903,207	242,652,878	0	242,652,878	80.91	-57,250,329	-19.09		

保存年限:10年