

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	115,942,000	65,846,909	0	65,846,909	56.79	-50,095,091	-43.21		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	8,730,000	8,013,667	0	8,013,667	91.79	-716,333	-8.21	無。	無。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	8,730,000	0	0	0	0.00	-8,730,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,013,667	0	8,013,667		8,013,667			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	49,330,000	18,575,507	0	18,575,507	37.66	-30,754,493	-62.34	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：已完成第7 期估驗計價撥款 ，餘按計畫及契 約進度執行。 2.園藝系溫室遷 建計畫：建照核 發未如預期影響 施工進度。 3.食品創客暨實 習場域整建及創 新育成中心興建 計畫：逢近期營 建物價成本大幅 飆漲，影響工程 招標作業。	1.園藝舊館生機 教習大樓整建計 畫：積極施工並 按實際進度依契 約規定計價付款 。 2.園藝系溫室遷 建計畫：8月下旬 通知建照核准， 已請廠商備妥開 工申請資料並積 極施工。 3.食品創客暨實 習場域整建及電 資學院擴建計畫 ：密切觀察國內 營建市場變化趨 勢，持續檢討工 資、物價並配合 調整合理預算擇 適當時機辦理工 程發包。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	49,330,000	199,500	0	199,500	0.40	-49,130,500	-99.60	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	18,376,007	0	18,376,007		18,376,007			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	45,088,000	28,787,696	0	28,787,696	63.85	-16,300,304	-36.15	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	45,088,000	28,777,329	0	28,777,329	63.82	-16,310,671	-36.18	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	10,367	0	10,367		10,367			
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,545,000	745,195	0	745,195	48.23	-799,805	-51.77	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
交通及運輸設 備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,545,000	745,195	0	745,195	48.23	-799,805	-51.77	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	11,249,000	9,724,844	0	9,724,844	86.45	-1,524,156	-13.55	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	11,249,000	7,301,304	0	7,301,304	64.91	-3,947,696	-35.09	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,423,540	0	2,423,540		2,423,540			
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	115,942,000	65,846,909	0	65,846,909	56.79	-50,095,091	-43.21		
不動產、廠房及設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	115,942,000	65,846,909	0	65,846,909	56.79	-50,095,091	-43.21		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	8,730,000	8,013,667	0	8,013,667	91.79	-716,333	-8.21		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	49,330,000	18,575,507	0	18,575,507	37.66	-30,754,493	-62.34		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	45,088,000	28,787,696	0	28,787,696	63.85	-16,300,304	-36.15		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,545,000	745,195	0	745,195	48.23	-799,805	-51.77		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	11,249,000	9,724,844	0	9,724,844	86.45	-1,524,156	-13.55		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	115,942,000	65,846,909	0	65,846,909	56.79	-50,095,091	-43.21		

保存年限:10年