

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	140,865,000	91,835,450	0	91,835,450	65.19	-49,029,550	-34.81		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	9,117,000	8,070,667	0	8,070,667	88.52	-1,046,333	-11.48	無。	無。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	9,117,000	56,000	0	56,000	0.61	-9,061,000	-99.39	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：後期公共設施景觀工程，目前進行設計作業。	已完成設計，進行成果修正後接續辦理工程招標作業。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,014,667	0	8,014,667		8,014,667			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	61,775,000	36,151,124	0	36,151,124	58.52	-25,623,876	-41.48	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：已完成第8期估驗計價，預計次月撥款，餘按計畫及契約進度執行。 2.園藝系溫室還建計畫：8月下旬建照核准，積極施工中。 3.創新育成中心興建及食品創客暨實習場域整建計畫：密切觀察國內營建市場變化趨勢，持續檢討工資、物價並配合調整合理預算擇適當時機辦理工程發包。	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：積極施工並按進度依契約計價付款。 2.園藝系溫室還建計畫：8月下旬建照核准，積極施工中。 3.創新育成中心興建及食品創客暨實習場域整建計畫：密切觀察國內營建市場變化趨勢，持續檢討工資、物價並配合調整合理預算擇適當時機辦理工程發包。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	61,775,000	4,941,677	0	4,941,677	8.00	-56,833,323	-92.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	31,209,447	0	31,209,447		31,209,447			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	55,086,000	35,188,722	0	35,188,722	63.88	-19,897,278	-36.12	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	55,086,000	35,178,355	0	35,178,355	63.86	-19,907,645	-36.14	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	10,367	0	10,367		10,367			
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,960,000	904,245	0	904,245	46.13	-1,055,755	-53.87	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,960,000	904,245	0	904,245	46.13	-1,055,755	-53.87	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	12,927,000	11,520,692	0	11,520,692	89.12	-1,406,308	-10.88	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	12,927,000	9,097,152	0	9,097,152	70.37	-3,829,848	-29.63	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,423,540	0	2,423,540		2,423,540			
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	140,865,000	91,835,450	0	91,835,450	65.19	-49,029,550	-34.81		
不動產、廠房及設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	140,865,000	91,835,450	0	91,835,450	65.19	-49,029,550	-34.81		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	9,117,000	8,070,667	0	8,070,667	88.52	-1,046,333	-11.48		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	61,775,000	36,151,124	0	36,151,124	58.52	-25,623,876	-41.48		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	55,086,000	35,188,722	0	35,188,722	63.88	-19,897,278	-36.12		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	1,960,000	904,245	0	904,245	46.13	-1,055,755	-53.87		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	12,927,000	11,520,692	0	11,520,692	89.12	-1,406,308	-10.88		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	140,865,000	91,835,450	0	91,835,450	65.19	-49,029,550	-34.81		

保存年限:10年