

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	259,603,042	190,896,624	0	190,896,624	73.53	-68,706,418	-26.47		
土地改良物	0	15,327,000	0	-3,600,000	11,727,000	11,727,000	10,743,175	0	10,743,175	91.61	-983,825	-8.39	無。	無。
土地改良物	0	15,327,000	0	-3,600,000	11,727,000	11,727,000	7,011,883	0	7,011,883	59.79	-4,715,117	-40.21	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：後期公共設施景觀工程已完成設計，辦理工程招標作業中。	辦理工程招標作業中。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,731,292	0	3,731,292		3,731,292			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	-3,300,000	133,162,642	133,162,642	81,792,176	0	81,792,176	61.42	-51,370,466	-38.58	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：近期連續降雨影響工程進度。 2.創新育成中心興建及食品創客暨實習場域整建計畫：達近期營建物價成本大幅飆漲，影響工程招標作業。	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：積極施工並按進度依契約計價付款。 2.創新育成中心興建及食品創客暨實習場域整建計畫：密切觀察國內營建市場變化趨勢，持續檢討工資、物價並配合調整合理預算擇適當時機辦理工程發包。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	-3,300,000	133,162,642	133,162,642	17,450,634	0	17,450,634	13.10	-115,712,008	-86.90	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	64,341,542	0	64,341,542		64,341,542			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	4,800,000	88,867,400	88,867,400	74,913,693	0	74,913,693	84.30	-13,953,707	-15.70	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	4,800,000	88,867,400	88,867,400	74,065,531	0	74,065,531	83.34	-14,801,869	-16.66	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	848,162	0	848,162		848,162			
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	-800,000	2,841,000	2,841,000	2,617,527	0	2,617,527	92.13	-223,473	-7.87	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	-800,000	2,841,000	2,841,000	2,617,527	0	2,617,527	92.13	-223,473	-7.87	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	20,105,000	0	2,900,000	23,005,000	23,005,000	20,830,053	0	20,830,053	90.55	-2,174,947	-9.45	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	2,900,000	23,005,000	23,005,000	18,406,513	0	18,406,513	80.01	-4,598,487	-19.99	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,423,540	0	2,423,540		2,423,540			
總計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	259,603,042	190,896,624	0	190,896,624	73.53	-68,706,418	-26.47		
不動產、廠房及設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	259,603,042	190,896,624	0	190,896,624	73.53	-68,706,418	-26.47		
土地改良物	0	15,327,000	0	-3,600,000	11,727,000	11,727,000	10,743,175	0	10,743,175	91.61	-983,825	-8.39		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	-3,300,000	133,162,642	133,162,642	81,792,176	0	81,792,176	61.42	-51,370,466	-38.58		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	4,800,000	88,867,400	88,867,400	74,913,693	0	74,913,693	84.30	-13,953,707	-15.70		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	-800,000	2,841,000	2,841,000	2,617,527	0	2,617,527	92.13	-223,473	-7.87		
什項設備	0	20,105,000	0	2,900,000	23,005,000	23,005,000	20,830,053	0	20,830,053	90.55	-2,174,947	-9.45		
總計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	259,603,042	190,896,624	0	190,896,624	73.53	-68,706,418	-26.47		

保存年限:10年