

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	54,298,000	62,268,354	0	62,268,354	114.68	7,970,354	14.68		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	6,000,000	4,175,315	0	4,175,315	69.59	-1,824,685	-30.41	「城南校區公共 設施及道路景觀 整備計畫」主要 係因廠商施工進 度無落後，惟未 逐月提出估驗計 價，致預算執行 落後。	促請廠商儘速提 出估驗申請，以 提升預算執行率 。
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	4,175,315	0	4,175,315		4,175,315			
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	15,853,000	34,712,917	0	34,712,917	218.97	18,859,917	118.97	因業務需要提前 辦理。	自籌收入： 積極協調廠商排 除障礙攔趕工程 進度，並促請廠 商對已完成工項 依約提出估驗請 款。
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	15,853,000	3,605,221	0	3,605,221	22.74	-12,247,779	-77.26		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	31,107,696	0	31,107,696		31,107,696			
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	25,179,000	15,109,943	0	15,109,943	60.01	-10,069,057	-39.99	使用單位尚在辦 理規劃或採購中 。	促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	25,179,000	15,109,943	0	15,109,943	60.01	-10,069,057	-39.99		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	1,860,000	1,453,870	0	1,453,870	78.17	-406,130	-21.83	使用單位尚在辦 理規劃或採購中 。	促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
交通及運輸設 備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	1,860,000	1,453,870	0	1,453,870	78.17	-406,130	-21.83		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	5,406,000	6,816,309	0	6,816,309	126.09	1,410,309	26.09	因教學及研究需 要提前辦理。	
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	5,406,000	4,420,612	0	4,420,612	81.77	-985,388	-18.23		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,395,697	0	2,395,697		2,395,697			
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	54,298,000	62,268,354	0	62,268,354	114.68	7,970,354	14.68		
不動產、廠房及	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	54,298,000	62,268,354	0	62,268,354	114.68	7,970,354	14.68		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備												7,970,354		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	6,000,000	4,175,315	0	4,175,315	69.59	-1,824,685	-30.41		
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	0	188,912,380	15,853,000	34,712,917	0	34,712,917	218.97	18,859,917	118.97		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	0	95,134,947	25,179,000	15,109,943	0	15,109,943	60.01	-10,069,057	-39.99		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	0	6,831,000	1,860,000	1,453,870	0	1,453,870	78.17	-406,130	-21.83		
什項設備	0	15,605,000	0	0	15,605,000	5,406,000	6,816,309	0	6,816,309	126.09	1,410,309	26.09		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	54,298,000	62,268,354	0	62,268,354	114.68	7,970,354	14.68		

保存年限:10年