

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱       | 本年度可用預算數      |                       |                           |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因  | 改進措施  |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|--|---|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比 較 增 減           |              |  |   |
|            |               |                       |                           |       |             |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |  |   |
| 一般建築及設備計畫  | 38,051,327    | 297,932,000           | 0                         | 0     | 335,983,327 | 96,684,000         | 69,993,415 | 0         | 69,993,415 | 72.39        | -26,690,585       | -27.61       |  |   |
| 土地改良物      | 0             | 29,500,000            | 0                         | 0     | 29,500,000  | 6,000,000          | 7,983,498  | 0         | 7,983,498  | 133.06       | 1,983,498         | 33.06        | 因業務需要提前辦理。   | 政府補助收入:督促廠商依計畫進度執行並依約請款。  |
| 土地改良物      | 0             | 29,500,000            | 0                         | 0     | 29,500,000  | 6,000,000          | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -6,000,000        | -100.00      |  |   |
| 未完工程-土地改良物 | 0             | 0                     | 0                         | 0     | 0           | 0                  | 7,983,498  | 0         | 7,983,498  |              | 7,983,498         |              |  |   |
| 房屋及建築      | 24,151,380    | 164,761,000           | 0                         | 0     | 188,912,380 | 39,244,000         | 25,666,696 | 0         | 25,666,696 | 65.40        | -13,577,304       | -34.60       | 1. 電資學院擴建計畫」工程於112年3月法機因建照申請主管機關審查核發延遲,工程至6月6日開工,影響工程進度。 | 工程於112年6月6日開工後,即積極協調廠商排除障礙攙趕工進,近期已完成工項已依約申請估驗中,後續請廠商依契約逐月提出估驗計價,以提高執行率。 |
| 房屋及建築      | 24,151,380    | 164,761,000           | 0                         | 0     | 188,912,380 | 39,244,000         | 3,605,221  | 0         | 3,605,221  | 9.19         | -35,638,779       | -90.81       |  |   |
| 未完工程-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                         | 0     | 0           | 0                  | 22,061,475 | 0         | 22,061,475 |              | 22,061,475        |              |  |   |
| 機械及設備      | 13,899,947    | 81,235,000            | 0                         | 0     | 95,134,947  | 42,084,000         | 27,072,724 | 0         | 27,072,724 | 64.33        | -15,011,276       | -35.67       | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。  | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。  |
| 機械及設備      | 13,899,947    | 81,235,000            | 0                         | 0     | 95,134,947  | 42,084,000         | 17,527,532 | 0         | 17,527,532 | 41.65        | -24,556,468       | -58.35       |  |   |
| 訂購機件-機械及設備 | 0             | 0                     | 0                         | 0     | 0           | 0                  | 9,545,192  | 0         | 9,545,192  |              | 9,545,192         |              |  |   |
| 交通及運輸設備    | 0             | 6,831,000             | 0                         | 0     | 6,831,000   | 2,305,000          | 1,453,870  | 0         | 1,453,870  | 63.07        | -851,130          | -36.93       | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。  | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。  |
| 交通及運輸設備    | 0             | 6,831,000             | 0                         | 0     | 6,831,000   | 2,305,000          | 1,453,870  | 0         | 1,453,870  | 63.07        | -851,130          | -36.93       |  |   |
| 什項設備       | 0             | 15,605,000            | 0                         | 0     | 15,605,000  | 7,051,000          | 7,816,627  | 0         | 7,816,627  | 110.86       | 765,627           | 10.86        | 因教學及研究需要提前辦理。  |   |
| 什項設備       | 0             | 15,605,000            | 0                         | 0     | 15,605,000  | 7,051,000          | 5,420,930  | 0         | 5,420,930  | 76.88        | -1,630,070        | -23.12       |  |   |
| 訂購機件-什項設備  | 0             | 0                     | 0                         | 0     | 0           | 0                  | 2,395,697  | 0         | 2,395,697  |              | 2,395,697         |              |  |   |

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數      |                       |                           |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|               | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比 較 增 減           |              |                   |      |
|               |               |                       |                           |       |             |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 總 計           | 38,051,327    | 297,932,000           | 0                         | 0     | 335,983,327 | 96,684,000         | 69,993,415 | 0         | 69,993,415 | 72.39        | -26,690,585       | -27.61       |                   |      |
| 不動產、廠房及<br>設備 | 38,051,327    | 297,932,000           | 0                         | 0     | 335,983,327 | 96,684,000         | 69,993,415 | 0         | 69,993,415 | 72.39        | -26,690,585       | -27.61       |                   |      |
| 土地改良物         | 0             | 29,500,000            | 0                         | 0     | 29,500,000  | 6,000,000          | 7,983,498  | 0         | 7,983,498  | 133.06       | 1,983,498         | 33.06        |                   |      |
| 房屋及建築         | 24,151,380    | 164,761,000           | 0                         | 0     | 188,912,380 | 39,244,000         | 25,666,696 | 0         | 25,666,696 | 65.40        | -13,577,304       | -34.60       |                   |      |
| 機械及設備         | 13,899,947    | 81,235,000            | 0                         | 0     | 95,134,947  | 42,084,000         | 27,072,724 | 0         | 27,072,724 | 64.33        | -15,011,276       | -35.67       |                   |      |
| 交通及運輸設備       | 0             | 6,831,000             | 0                         | 0     | 6,831,000   | 2,305,000          | 1,453,870  | 0         | 1,453,870  | 63.07        | -851,130          | -36.93       |                   |      |
| 什項設備          | 0             | 15,605,000            | 0                         | 0     | 15,605,000  | 7,051,000          | 7,816,627  | 0         | 7,816,627  | 110.86       | 765,627           | 10.86        |                   |      |
| 總 計           | 38,051,327    | 297,932,000           | 0                         | 0     | 335,983,327 | 96,684,000         | 69,993,415 | 0         | 69,993,415 | 72.39        | -26,690,585       | -27.61       |                   |      |

保存年限:10年