

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	335,983,327	244,799,512	0	244,799,512	72.86	-91,183,815	-27.14		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	29,500,000	26,732,951	0	26,732,951	90.62	-2,767,049	-9.38		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	29,500,000	1,722,317	0	1,722,317	5.84	-27,777,683	-94.16		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	25,010,634	0	25,010,634		25,010,634			
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	-10,630,000	178,282,380	178,282,380	98,881,432	0	98,881,432	55.46	-79,400,948	-44.54	1. 創新育成中心 興建計畫」111 年9月23日召開 城南校區開發後 續工程發包經費 與策略研商會議 ，經檢討校區空 間調整與搬遷順 序急迫性，將調 整經費集中資源 先行支援「食品 創客暨實習場域 整建計畫」工程 經費，本計畫暫 緩執行。	後續將依校務發 展、產業市場需 求持續檢討並密 切觀察國內營建 市場工資、物價 變化趨勢，視財 源配合調整合理 預算擇適當時機 辦理工程發包作 業。
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	-10,630,000	178,282,380	178,282,380	6,363,090	0	6,363,090	3.57	-171,919,290	-96.43		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	92,518,342	0	92,518,342		92,518,342			
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	-4,155,000	90,979,947	90,979,947	82,959,949	0	82,959,949	91.18	-8,019,998	-8.82		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	-4,155,000	90,979,947	90,979,947	70,713,232	0	70,713,232	77.72	-20,266,715	-22.28		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	12,246,717	0	12,246,717		12,246,717			
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	1,490,000	8,321,000	8,321,000	8,247,558	0	8,247,558	99.12	-73,442	-0.88		
交通及運輸設 備	0	6,831,000	0	1,490,000	8,321,000	8,321,000	8,247,558	0	8,247,558	99.12	-73,442	-0.88		
什項設備	0	15,605,000	0	13,295,000	28,900,000	28,900,000	27,977,622	0	27,977,622	96.81	-922,378	-3.19		
什項設備	0	15,605,000	0	13,295,000	28,900,000	28,900,000	25,581,925	0	25,581,925	88.52	-3,318,075	-11.48		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,395,697	0	2,395,697		2,395,697			
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	335,983,327	244,799,512	0	244,799,512	72.86	-91,183,815	-27.14		
不動產、廠房及	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	335,983,327	244,799,512	0	244,799,512	72.86	-91,183,815	-27.14		

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備												-91,183,815		
土地改良物	0	29,500,000	0	0	29,500,000	29,500,000	26,732,951	0	26,732,951	90.62	-2,767,049	-9.38		
房屋及建築	24,151,380	164,761,000	0	-10,630,000	178,282,380	178,282,380	98,881,432	0	98,881,432	55.46	-79,400,948	-44.54		
機械及設備	13,899,947	81,235,000	0	-4,155,000	90,979,947	90,979,947	82,959,949	0	82,959,949	91.18	-8,019,998	-8.82		
交通及運輸設備	0	6,831,000	0	1,490,000	8,321,000	8,321,000	8,247,558	0	8,247,558	99.12	-73,442	-0.88		
什項設備	0	15,605,000	0	13,295,000	28,900,000	28,900,000	27,977,622	0	27,977,622	96.81	-922,378	-3.19		
總 計	38,051,327	297,932,000	0	0	335,983,327	335,983,327	244,799,512	0	244,799,512	72.86	-91,183,815	-27.14		

保存年限:10年