

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	283,057,000	0	0	283,057,000	75,852,000	92,209,233	0	92,209,233	121.56	16,357,233	21.56		
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	5,000,000	4,423,671	0	4,423,671	88.47	-576,329	-11.53	辦理公共設施道路景觀三期工程，因配合校區建築工程進度以致執行落後。	目前已完成設計並辦理工程發包作業中，發包開工後督促廠商積極趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,423,671	0	4,423,671		4,423,671			
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	42,116,000	59,777,000	0	59,777,000	141.93	17,661,000	41.93	因業務需要提前辦理。	
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	42,116,000	540,870	0	540,870	1.28	-41,575,130	-98.72		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	59,236,130	0	59,236,130		59,236,130			
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	21,413,000	19,092,004	0	19,092,004	89.16	-2,320,996	-10.84	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	21,413,000	19,092,004	0	19,092,004	89.16	-2,320,996	-10.84		
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	2,694,000	477,145	0	477,145	17.71	-2,216,855	-82.29	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	2,694,000	477,145	0	477,145	17.71	-2,216,855	-82.29		
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	4,629,000	8,439,413	0	8,439,413	182.32	3,810,413	82.32	因教學及研究需要提前辦理。	
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	4,629,000	7,110,762	0	7,110,762	153.61	2,481,762	53.61		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,328,651	0	1,328,651		1,328,651			
總 計	0	283,057,000	0	0	283,057,000	75,852,000	92,209,233	0	92,209,233	121.56	16,357,233	21.56		
不動產、廠房及設備	0	283,057,000	0	0	283,057,000	75,852,000	92,209,233	0	92,209,233	121.56	16,357,233	21.56		
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	5,000,000	4,423,671	0	4,423,671	88.47	-576,329	-11.53		
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	42,116,000	59,777,000	0	59,777,000	141.93	17,661,000	41.93		

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國113年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	21,413,000	19,092,004	0	19,092,004	89.16	-2,320,996	-10.84		
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	2,694,000	477,145	0	477,145	17.71	-2,216,855	-82.29		
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	4,629,000	8,439,413	0	8,439,413	182.32	3,810,413	82.32		
總 計	0	283,057,000	0	0	283,057,000	75,852,000	92,209,233	0	92,209,233	121.56	16,357,233	21.56		

備註：  
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年