

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	283,057,000	0	0	283,057,000	207,214,000	203,783,212	0	203,783,212	98.34	-3,430,788	-1.66		
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	13,000,000	7,469,051	0	7,469,051	57.45	-5,530,949	-42.55	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」 1.辦理公共設施道路景觀三期工程，配合校區建築工程進度執行。 2.工程發包作業於7月17及31日2次開標無廠商流標。3.經檢討概因主要工程項目鋼筋、混凝土、模板及機電工程等預算偏低，業已啟動預算檢討修正中。	俟修正預算後，積極辦理後續工程招標，開工後督促廠商積極趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	13,000,000	1,363,258	0	1,363,258	10.49	-11,636,742	-89.51		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	6,105,793	0	6,105,793		6,105,793			
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	105,116,000	124,687,121	0	124,687,121	118.62	19,571,121	18.62	因業務需要提前辦理。	
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	105,116,000	8,431,413	0	8,431,413	8.02	-96,684,587	-91.98		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	116,255,708	0	116,255,708		116,255,708			
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	67,211,000	50,609,152	0	50,609,152	75.30	-16,601,848	-24.70	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	67,211,000	50,609,152	0	50,609,152	75.30	-16,601,848	-24.70		
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	7,372,000	1,910,015	0	1,910,015	25.91	-5,461,985	-74.09	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	7,372,000	1,910,015	0	1,910,015	25.91	-5,461,985	-74.09		
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	14,515,000	19,107,873	0	19,107,873	131.64	4,592,873	31.64	因業務需要提前辦理。	
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	14,515,000	17,683,086	0	17,683,086	121.83	3,168,086	21.83		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	1,424,787	0	1,424,787		1,424,787			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)	
設備											1,424,787		
總 計	0	283,057,000	0	0	283,057,000	207,214,000	203,783,212	0	203,783,212	98.34	-3,430,788	-1.66	
不動產、廠房及 設備	0	283,057,000	0	0	283,057,000	207,214,000	203,783,212	0	203,783,212	98.34	-3,430,788	-1.66	
土地改良物	0	26,641,000	0	0	26,641,000	13,000,000	7,469,051	0	7,469,051	57.45	-5,530,949	-42.55	
房屋及建築	0	155,116,000	0	0	155,116,000	105,116,000	124,687,121	0	124,687,121	118.62	19,571,121	18.62	
機械及設備	0	78,296,000	0	0	78,296,000	67,211,000	50,609,152	0	50,609,152	75.30	-16,601,848	-24.70	
交通及運輸設備	0	7,688,000	0	0	7,688,000	7,372,000	1,910,015	0	1,910,015	25.91	-5,461,985	-74.09	
什項設備	0	15,316,000	0	0	15,316,000	14,515,000	19,107,873	0	19,107,873	131.64	4,592,873	31.64	
總 計	0	283,057,000	0	0	283,057,000	207,214,000	203,783,212	0	203,783,212	98.34	-3,430,788	-1.66	

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年