

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	107,175,000	68,921,267	0	68,921,267	64.31	-38,253,733	-35.69		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	31,440	0	31,440		31,440		因業務需要提前 辦理。	
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	31,440	0	31,440		31,440			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	68,960,000	33,675,280	0	33,675,280	48.83	-35,284,720	-51.17	「食品创客暨實 習場域整建計畫 」工程進度已達 95%，因完工前 主要施作項目為 裝修、機電工程 、AC道路，近期 連續下雨影響施 工。目前皆在趕 工中，其契約金 額占比高，待辦 理完工估驗給付 ，致預算執行落 後。	督促廠商趕趕工 進，按施工進度 及契約規定辦理 估驗計價。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	68,960,000	1,936,034	0	1,936,034	2.81	-67,023,966	-97.19		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	31,739,246	0	31,739,246		31,739,246			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	29,844,000	26,929,035	0	26,929,035	90.23	-2,914,965	-9.77	政府補助收入： 使用單位尚在辦 理規劃或採購中 。 自籌收入： 因研究及教學需 要提前辦理。	政府補助收入： 促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	29,844,000	26,929,035	0	26,929,035	90.23	-2,914,965	-9.77		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	2,247,000	1,600,797	0	1,600,797	71.24	-646,203	-28.76	使用單位尚在辦 理規劃或採購中 。	促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。
交通及運輸設 備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	2,247,000	1,600,797	0	1,600,797	71.24	-646,203	-28.76		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	6,124,000	6,684,715	0	6,684,715	109.16	560,715	9.16	因研究及教學需 要提前辦理。	政府補助收入： 促請使用單位積 極追蹤辦理情形 及核銷進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	6,124,000	4,650,071	0	4,650,071	75.93	-1,473,929	-24.07		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,034,644	0	2,034,644		2,034,644			
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	107,175,000	68,921,267	0	68,921,267	64.31	-38,253,733	-35.69		
不動產、廠房及 設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	107,175,000	68,921,267	0	68,921,267	64.31	-38,253,733	-35.69		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	0	31,440	0	31,440		31,440			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	68,960,000	33,675,280	0	33,675,280	48.83	-35,284,720	-51.17		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	29,844,000	26,929,035	0	26,929,035	90.23	-2,914,965	-9.77		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	2,247,000	1,600,797	0	1,600,797	71.24	-646,203	-28.76		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	6,124,000	6,684,715	0	6,684,715	109.16	560,715	9.16		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	107,175,000	68,921,267	0	68,921,267	64.31	-38,253,733	-35.69		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年