

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	118,762,000	79,011,296	0	79,011,296	66.53	-39,750,704	-33.47		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	2,000,000	31,440	0	31,440	1.57	-1,968,560	-98.43	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」辦理公共設施道路景觀三期工程建築執照申請及施工界面須配合食品創客工程進度，工程於4月15日開工。	督促廠商趕趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	2,000,000	0	0	0	0.00	-2,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	31,440	0	31,440		31,440			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	69,060,000	37,015,576	0	37,015,576	53.60	-32,044,424	-46.40	「電資學院擴建計畫」工程114年2月24日完工，於114年6月20日驗收合格，廠商擬於驗收合格後一次請領工程尾款。	廠商請領工程尾款作業中。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	69,060,000	2,044,237	0	2,044,237	2.96	-67,015,763	-97.04		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	34,971,339	0	34,971,339		34,971,339			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	36,636,000	30,992,336	0	30,992,336	84.60	-5,643,664	-15.40	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	36,636,000	30,992,336	0	30,992,336	84.60	-5,643,664	-15.40		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	3,072,000	1,904,797	0	1,904,797	62.01	-1,167,203	-37.99	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	3,072,000	1,904,797	0	1,904,797	62.01	-1,167,203	-37.99		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	7,994,000	9,067,147	0	9,067,147	113.42	1,073,147	13.42	因研究及教學需要提前辦理。	政府補助收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	7,994,000	7,032,503	0	7,032,503	87.97	-961,497	-12.03		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	2,034,644	0	2,034,644		2,034,644			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											2,034,644			
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	118,762,000	79,011,296	0	79,011,296	66.53	-39,750,704	-33.47		
不動產、廠房及 設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	118,762,000	79,011,296	0	79,011,296	66.53	-39,750,704	-33.47		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	2,000,000	31,440	0	31,440	1.57	-1,968,560	-98.43		
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	69,060,000	37,015,576	0	37,015,576	53.60	-32,044,424	-46.40		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	36,636,000	30,992,336	0	30,992,336	84.60	-5,643,664	-15.40		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	3,072,000	1,904,797	0	1,904,797	62.01	-1,167,203	-37.99		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	7,994,000	9,067,147	0	9,067,147	113.42	1,073,147	13.42		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	118,762,000	79,011,296	0	79,011,296	66.53	-39,750,704	-33.47		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年