

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	183,102,000	134,567,636	0	134,567,636	73.49	-48,534,364	-26.51		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	8,000,000	31,440	0	31,440	0.39	-7,968,560	-99.61	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」辦理公共設施道路景觀三期工程，建築執照申請及施工界面須配合食品創客工程進度，遲至4月15日開工，施工進度落後嚴重，暫停計價支付工程款。	廠商已提趕工計畫督促廠商趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	31,440	0	31,440		31,440			
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	90,077,000	63,684,790	0	63,684,790	70.70	-26,392,210	-29.30	「食品創客暨實習場域整建計畫」本工程進度已達100%，並於114年10月30日辦理驗收，尚在缺失改善中。	督促廠商儘速完成缺失改正，依契約撥付尾款。
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	90,077,000	3,121,209	0	3,121,209	3.47	-86,955,791	-96.53		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	60,563,581	0	60,563,581		60,563,581			
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	67,276,000	53,745,406	0	53,745,406	79.89	-13,530,594	-20.11	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	67,276,000	53,745,406	0	53,745,406	79.89	-13,530,594	-20.11		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	4,600,000	2,656,459	0	2,656,459	57.75	-1,943,541	-42.25	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	4,600,000	2,656,459	0	2,656,459	57.75	-1,943,541	-42.25		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	13,149,000	14,449,541	0	14,449,541	109.89	1,300,541	9.89	因研究及教學需要提前辦理。	政府補助收入：促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	13,149,000	12,414,897	0	12,414,897	94.42	-734,103	-5.58		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,034,644	0	2,034,644		2,034,644			
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	183,102,000	134,567,636	0	134,567,636	73.49	-48,534,364	-26.51		
不動產、廠房及 設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	183,102,000	134,567,636	0	134,567,636	73.49	-48,534,364	-26.51		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	8,000,000	31,440	0	31,440	0.39	-7,968,560	-99.61		
房屋及建築	0	108,352,000	0	0	108,352,000	90,077,000	63,684,790	0	63,684,790	70.70	-26,392,210	-29.30		
機械及設備	0	80,360,000	0	0	80,360,000	67,276,000	53,745,406	0	53,745,406	79.89	-13,530,594	-20.11		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	0	5,183,000	4,600,000	2,656,459	0	2,656,459	57.75	-1,943,541	-42.25		
什項設備	0	15,592,000	0	0	15,592,000	13,149,000	14,449,541	0	14,449,541	109.89	1,300,541	9.89		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	183,102,000	134,567,636	0	134,567,636	73.49	-48,534,364	-26.51		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年