

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 法定 預算 數	本年 奉准 先行 辦理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	222,024,000	0	0	222,024,000	222,024,000	183,028,100	0	183,028,100	82.44	-38,995,900	-17.56		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	12,537,000	31,440	0	31,440	0.25	-12,505,560	-99.75	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」辦理公共設施道路景觀三期工程，建築執照申請及施工界面須配合食品創客工程進度，遲至4月15日開工，施工進度落後嚴重，暫停計價支付工程款。	督促廠商依趕工計畫趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	12,537,000	0	0	0	0.00	-12,537,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	31,440	0	31,440		31,440			
房屋及建築	0	108,352,000	0	-18,151,000	90,201,000	90,201,000	63,713,903	0	63,713,903	70.64	-26,487,097	-29.36	「食品創客暨實習場域整建計畫」本工程進度已達100%，並於114年10月30日辦理驗收，尚在缺失改善中。	督促廠商儘速完成缺失改正，依契約撥付尾款。
房屋及建築	0	108,352,000	0	-18,151,000	90,201,000	90,201,000	25,145,729	0	25,145,729	27.88	-65,055,271	-72.12		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	38,568,174	0	38,568,174		38,568,174			
機械及設備	0	80,360,000	0	5,465,000	85,825,000	85,825,000	85,823,927	0	85,823,927	100.00	-1,073	0.00		
機械及設備	0	80,360,000	0	5,465,000	85,825,000	85,825,000	85,207,927	0	85,207,927	99.28	-617,073	-0.72		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000		616,000			
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	622,000	5,805,000	5,805,000	5,803,903	0	5,803,903	99.98	-1,097	-0.02		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	622,000	5,805,000	5,805,000	5,803,903	0	5,803,903	99.98	-1,097	-0.02		
什項設備	0	15,592,000	0	12,064,000	27,656,000	27,656,000	27,654,927	0	27,654,927	100.00	-1,073	0.00		
什項設備	0	15,592,000	0	12,064,000	27,656,000	27,656,000	25,656,384	0	25,656,384	92.77	-1,999,616	-7.23		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,998,543	0	1,998,543		1,998,543			

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	222,024,000	183,028,100	0	183,028,100	82.44	-38,995,900	-17.56		
不動產、廠房及 設備	0	222,024,000	0	0	222,024,000	222,024,000	183,028,100	0	183,028,100	82.44	-38,995,900	-17.56		
土地改良物	0	12,537,000	0	0	12,537,000	12,537,000	31,440	0	31,440	0.25	-12,505,560	-99.75		
房屋及建築	0	108,352,000	0	-18,151,000	90,201,000	90,201,000	63,713,903	0	63,713,903	70.64	-26,487,097	-29.36		
機械及設備	0	80,360,000	0	5,465,000	85,825,000	85,825,000	85,823,927	0	85,823,927	100.00	-1,073	0.00		
交通及運輸設備	0	5,183,000	0	622,000	5,805,000	5,805,000	5,803,903	0	5,803,903	99.98	-1,097	-0.02		
什項設備	0	15,592,000	0	12,064,000	27,656,000	27,656,000	27,654,927	0	27,654,927	100.00	-1,073	0.00		
總 計	0	222,024,000	0	0	222,024,000	222,024,000	183,028,100	0	183,028,100	82.44	-38,995,900	-17.56		

備註：  
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。