

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	18,060,000	9,689,275	0	9,689,275	53.65	-8,370,725	-46.35		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」辦理公共設施道路景觀三期工程，建築執照申請及施工界面須配合食品創客工程進度，遲至114年4月15日開工，施工進度落後。	督促廠商依趕工計畫趕趕工進，目前按施工進度及契約規定辦理估驗計價中。
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	6,000,000	8,871,685	0	8,871,685	147.86	2,871,685	47.86	因業務需要提前辦理。	
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	8,871,685	0	8,871,685		8,871,685			
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	4,060,000	311,190	0	311,190	7.66	-3,748,810	-92.34	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	4,060,000	311,190	0	311,190	7.66	-3,748,810	-92.34		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	0	109,030	0	109,030		109,030		因研究及教學需要提前辦理。	
交通及運輸設 備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	0	109,030	0	109,030		109,030			
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	0	397,370	0	397,370		397,370		因研究及教學需要提前辦理。	
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	0	187,060	0	187,060		187,060			
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	210,310	0	210,310		210,310			
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	18,060,000	9,689,275	0	9,689,275	53.65	-8,370,725	-46.35		
不動產、廠房及 設備	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	18,060,000	9,689,275	0	9,689,275	53.65	-8,370,725	-46.35		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	6,000,000	8,871,685	0	8,871,685	147.86	2,871,685	47.86		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	4,060,000	311,190	0	311,190	7.66	-3,748,810	-92.34		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	0	109,030	0	109,030		109,030			
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	0	397,370	0	397,370		397,370			
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	18,060,000	9,689,275	0	9,689,275	53.65	-8,370,725	-46.35		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年