

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	48,475,440	37,957,656	0	37,957,656	78.30	-10,517,784	-21.70		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	8,581,856	0	8,581,856	68.63	-3,922,888	-31.37	「國立宜蘭大學城南校區公共設施景觀第三期工程」施工用地包含宜蘭科學園區之權管用地，於4月取得新竹科學園區管理局同意始進場施工；另第一次變更設計尚待議定，致工程進度落後。	促請廠商攬趕工進，以提升工程執行進度。
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	0	0	0	0.00	-12,504,744	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	8,581,856	0	8,581,856		8,581,856	--		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	19,970,696	11,635,505	0	11,635,505	58.26	-8,335,191	-41.74	「國立宜蘭大學城南校區食品創客及實習場域遷建工程」設計監造費已通知廠商辦理請款，惟廠商尚未申請。	促請廠商儘速申請，待廠商申請後辦理款項撥付。
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	19,970,696	2,082,474	0	2,082,474	10.43	-17,888,222	-89.57		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,553,031	0	9,553,031		9,553,031	--		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	14,100,000	12,023,744	0	12,023,744	85.27	-2,076,256	-14.73	政府補助收入： 使用單位尚在 辦理規劃或採購中。 自籌收入： 因研究及教學 需要提前辦理。	政府補助收入： 促請使用單位積極追蹤 辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	14,100,000	12,023,744	0	12,023,744	85.27	-2,076,256	-14.73		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	769,000	622,209	0	622,209	80.91	-146,791	-19.09	政府補助收入： 因研究及教學 需要提前辦理。 自籌收入： 使用單位尚在 辦理規劃或採購中。	自籌收入： 促請使用單位積極追蹤 辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	769,000	622,209	0	622,209	80.91	-146,791	-19.09		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	1,131,000	5,094,342	0	5,094,342	450.43	3,963,342	350.43	因研究及教學 需要提前辦理。	
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	1,131,000	3,104,919	0	3,104,919	274.53	1,973,919	174.53		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,989,423	0	1,989,423		1,989,423	--		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	48,475,440	37,957,656	0	37,957,656	78.30	-10,517,784	-21.70		
不動產、廠房及設備	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	48,475,440	37,957,656	0	37,957,656	78.30	-10,517,784	-21.70		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	8,581,856	0	8,581,856	68.63	-3,922,888	-31.37		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	19,970,696	11,635,505	0	11,635,505	58.26	-8,335,191	-41.74		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	14,100,000	12,023,744	0	12,023,744	85.27	-2,076,256	-14.73		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	769,000	622,209	0	622,209	80.91	-146,791	-19.09		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	1,131,000	5,094,342	0	5,094,342	450.43	3,963,342	350.43		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	48,475,440	37,957,656	0	37,957,656	78.30	-10,517,784	-21.70		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年