

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	66,612,440	47,814,058	0	47,814,058	71.78	-18,798,382	-28.22		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	12,427,376	0	12,427,376	99.38	-77,368	-0.62		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	0	0	0	0.00	-12,504,744	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,427,376	0	12,427,376		12,427,376	--		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	24,530,696	10,446,493	0	10,446,493	42.59	-14,084,203	-57.41	「國立宜蘭大學城南校區食品創客及實習場域遷建工程」本工程已完工，並完成尾款撥付，惟設計監造費尾款因設計單位未提出申請無法撥付，致執行率落後。	促請廠商儘速申請，待廠商申請後辦理款項撥付。
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	24,530,696	2,225,327	0	2,225,327	9.07	-22,305,369	-90.93		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	8,221,166	0	8,221,166		8,221,166	--		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	24,462,000	17,713,491	0	17,713,491	72.41	-6,748,509	-27.59	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	24,462,000	17,713,491	0	17,713,491	72.41	-6,748,509	-27.59		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	1,354,000	1,081,578	0	1,081,578	79.88	-272,422	-20.12	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
														銷進度。
交通及運輸 設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	1,354,000	1,081,578	0	1,081,578	79.88	-272,422	-20.12		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	3,761,000	6,145,120	0	6,145,120	163.39	2,384,120	63.39	因研究及教學 需要提前辦理 。	
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	3,761,000	4,155,697	0	4,155,697	110.49	394,697	10.49		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	1,989,423	0	1,989,423		1,989,423	--		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	66,612,440	47,814,058	0	47,814,058	71.78	-18,798,382	-28.22		
不動產、廠房及 設備	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	66,612,440	47,814,058	0	47,814,058	71.78	-18,798,382	-28.22		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	12,427,376	0	12,427,376	99.38	-77,368	-0.62		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	24,530,696	10,446,493	0	10,446,493	42.59	-14,084,203	-57.41		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	24,462,000	17,713,491	0	17,713,491	72.41	-6,748,509	-27.59		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	1,354,000	1,081,578	0	1,081,578	79.88	-272,422	-20.12		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	3,761,000	6,145,120	0	6,145,120	163.39	2,384,120	63.39		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	66,612,440	47,814,058	0	47,814,058	71.78	-18,798,382	-28.22		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年