

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	100,909,440	61,149,542	0	61,149,542	60.60	-39,759,898	-39.40		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	12,427,376	0	12,427,376	99.38	-77,368	-0.62		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	0	0	0	0.00	-12,504,744	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,427,376	0	12,427,376		12,427,376	--		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	31,570,696	10,455,376	0	10,455,376	33.12	-21,115,320	-66.88	「國立宜蘭大學城南校區食品創客及實習場域遷建工程」本工程已完工，並完成尾款撥付，惟設計監造費尾款因設計單位未提出申請無法撥付，致執行率落後。	促請廠商儘速申請，待廠商申請後辦理款項撥付。
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	31,570,696	2,225,327	0	2,225,327	7.05	-29,345,369	-92.95		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	8,230,049	0	8,230,049		8,230,049	--		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	43,869,000	29,405,248	0	29,405,248	67.03	-14,463,752	-32.97	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	43,869,000	29,405,248	0	29,405,248	67.03	-14,463,752	-32.97		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	3,204,000	1,329,157	0	1,329,157	41.48	-1,874,843	-58.52	使用單位尚在辦理規劃或採購中。	促請使用單位積極追蹤辦理情形及核

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
														銷進度。
交通及運輸 設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	3,204,000	1,329,157	0	1,329,157	41.48	-1,874,843	-58.52		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	9,761,000	7,532,385	0	7,532,385	77.17	-2,228,615	-22.83	使用單位尚在 辦理規劃或採 購中。	促請使用單 位積極追蹤 辦理情形及 核銷進度。
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	9,761,000	5,542,962	0	5,542,962	56.79	-4,218,038	-43.21		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	1,989,423	0	1,989,423		1,989,423	--		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	100,909,440	61,149,542	0	61,149,542	60.60	-39,759,898	-39.40		
不動產、廠房及 設備	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	100,909,440	61,149,542	0	61,149,542	60.60	-39,759,898	-39.40		
土地改良物	12,504,744	0	0	0	12,504,744	12,504,744	12,427,376	0	12,427,376	99.38	-77,368	-0.62		
房屋及建築	19,970,696	23,750,000	0	0	43,720,696	31,570,696	10,455,376	0	10,455,376	33.12	-21,115,320	-66.88		
機械及設備	0	83,587,000	0	0	83,587,000	43,869,000	29,405,248	0	29,405,248	67.03	-14,463,752	-32.97		
交通及運輸設備	0	7,805,000	0	0	7,805,000	3,204,000	1,329,157	0	1,329,157	41.48	-1,874,843	-58.52		
什項設備	0	16,789,000	0	0	16,789,000	9,761,000	7,532,385	0	7,532,385	77.17	-2,228,615	-22.83		
總 計	32,475,440	131,931,000	0	0	164,406,440	100,909,440	61,149,542	0	61,149,542	60.60	-39,759,898	-39.40		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年