

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	209,690,000	173,052,698	0	173,052,698	82.53	-36,637,302	-17.47		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	37,069,000	55,622,715	0	55,622,715	150.05	18,553,715	50.05	教橋大樓廣場及 校區環境改善工 程、圖書館前廣 場與資源回收場 環境改善及外工 班遷建工程：支 付估驗款，請款 進度略有超前。	積極趕趕施工， 並按契約計價付 款。
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	37,069,000	169,391	0	169,391	0.46	-36,899,609	-99.54	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	55,453,324	0	55,453,324		55,453,324			
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	91,983,000	43,176,733	0	43,176,733	46.94	-48,806,267	-53.06	1.食品創客暨實 習場域整建計畫 、創新育成中心 興建計畫：原計 畫概算經費偏低 ，又逢營建物價 成本飆漲，影響 工程招標作業。 2.電資學院擴建 計畫：依法辦理 基地考古遺址搶 救發掘，致工程 未能發包執行。	1.積極辦理招標 作業，發包後協 調廠商積極趕趕 工進，並按契約 計價付款。 2.俟考古搶救發 掘作業完成即辦 理工程發包作業 。
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	91,983,000	703,560	0	703,560	0.76	-91,279,440	-99.24	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	42,473,173	0	42,473,173		42,473,173			
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	64,892,000	58,102,521	0	58,102,521	89.54	-6,789,479	-10.46	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	64,892,000	56,096,554	0	56,096,554	86.45	-8,795,446	-13.55	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,005,967	0	2,005,967		2,005,967			
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	2,018,000	4,325,034	0	4,325,034	214.32	2,307,034	114.32	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
交通及運輸設 備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	2,018,000	4,322,804	0	4,322,804	214.21	2,304,804	114.21	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	2,230	0	2,230		2,230			
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	13,728,000	11,825,695	0	11,825,695	86.14	-1,902,305	-13.86	因實驗及教學研 究實際需求，購 置設備。	持續依實際需要 ，積極辦理。
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	13,728,000	8,872,091	0	8,872,091	64.63	-4,855,909	-35.37	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,953,604	0	2,953,604		2,953,604			
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	209,690,000	173,052,698	0	173,052,698	82.53	-36,637,302	-17.47		
不動產、廠房及 設備	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	209,690,000	173,052,698	0	173,052,698	82.53	-36,637,302	-17.47		
土地改良物	8,929,375	32,340,000	0	0	41,269,375	37,069,000	55,622,715	0	55,622,715	150.05	18,553,715	50.05		
房屋及建築	6,566,061	149,724,000	0	0	156,290,061	91,983,000	43,176,733	0	43,176,733	46.94	-48,806,267	-53.06		
機械及設備	701,577	82,747,000	0	0	83,448,577	64,892,000	58,102,521	0	58,102,521	89.54	-6,789,479	-10.46		
交通及運輸設備	185,194	2,064,000	0	0	2,249,194	2,018,000	4,325,034	0	4,325,034	214.32	2,307,034	114.32		
什項設備	0	16,646,000	0	0	16,646,000	13,728,000	11,825,695	0	11,825,695	86.14	-1,902,305	-13.86		
總 計	16,382,207	283,521,000	0	0	299,903,207	209,690,000	173,052,698	0	173,052,698	82.53	-36,637,302	-17.47		

保存年限:10年