

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	169,025,000	109,375,937	0	109,375,937	64.71	-59,649,063	-35.29		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	10,117,000	8,070,667	0	8,070,667	79.77	-2,046,333	-20.23	無。	無。
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	10,117,000	56,000	0	56,000	0.55	-10,061,000	-99.45	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：後期公共設施景觀工程，目前進行設計作業。	已完成設計，進行成果修正後接續辦理工程招標作業。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,014,667	0	8,014,667		8,014,667			
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	75,775,000	44,114,722	0	44,114,722	58.22	-31,660,278	-41.78	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：近期連續降雨影響工程進度。 2.園藝系溫室遷建計畫：資材室建照核發未如預期影響施工進度。 3.創新育成中心興建及食品创客暨實習場域整建計畫：達近期營運物價成本大幅飆漲，影響工程招標作業。	1.園藝舊館生機教習大樓整建計畫：積極施工並按進度依契約計價付款。 2.園藝系溫室遷建計畫：8月下旬建照核准，積極施工中。 3.創新育成中心興建及食品创客暨實習場域整建計畫：密切觀察國內營建市場變化趨勢，持續檢討工資、物價並配合調整合理預算擇適當時機辦理工程發包。
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	75,775,000	5,747,527	0	5,747,527	7.58	-70,027,473	-92.42	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	38,367,195	0	38,367,195		38,367,195			
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	65,638,000	43,429,713	0	43,429,713	66.17	-22,208,287	-33.83	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	65,638,000	43,419,346	0	43,419,346	66.15	-22,218,654	-33.85	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	10,367	0	10,367		10,367			
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	2,435,000	1,053,745	0	1,053,745	43.27	-1,381,255	-56.73	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	2,435,000	1,053,745	0	1,053,745	43.27	-1,381,255	-56.73	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	15,060,000	12,707,090	0	12,707,090	84.38	-2,352,910	-15.62	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	15,060,000	10,283,550	0	10,283,550	68.28	-4,776,450	-31.72	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,423,540	0	2,423,540		2,423,540			
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	169,025,000	109,375,937	0	109,375,937	64.71	-59,649,063	-35.29		
不動產、廠房及設備	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	169,025,000	109,375,937	0	109,375,937	64.71	-59,649,063	-35.29		
土地改良物	0	15,327,000	0	0	15,327,000	10,117,000	8,070,667	0	8,070,667	79.77	-2,046,333	-20.23		
房屋及建築	9,651,642	126,811,000	0	0	136,462,642	75,775,000	44,114,722	0	44,114,722	58.22	-31,660,278	-41.78		
機械及設備	1,671,400	82,396,000	0	0	84,067,400	65,638,000	43,429,713	0	43,429,713	66.17	-22,208,287	-33.83		
交通及運輸設備	0	3,641,000	0	0	3,641,000	2,435,000	1,053,745	0	1,053,745	43.27	-1,381,255	-56.73		
什項設備	0	20,105,000	0	0	20,105,000	15,060,000	12,707,090	0	12,707,090	84.38	-2,352,910	-15.62		
總 計	11,323,042	248,280,000	0	0	259,603,042	169,025,000	109,375,937	0	109,375,937	64.71	-59,649,063	-35.29		

保存年限:10年